



DATA

26 Noiembrie, 2012

Modernizarea statiei de transformare 110/20kV Bailesti

In conformitate cu graficul de executie al proiectului, lucrarile au demarat in luna august 2012 si au inclus predarea amplasamentului si lucrari aferente organizarii de santier. In prezent, se afla in derulare lucrarile de demontare ale unor echipamente si demolare a unor constructii, conform proiectului tehnic. De asemenea, continua procurarea si receptia utilajelor si echipamentelor tehnologice si a celor legate de constructii si instalatii.

- Au fost demontate 15 celule de 20 kV, fundatiile echipamentelor de 110kV, 3 descaratoare, 3 intreruptoare si 3 separatoare de 110kV si scoase din incinta statiei;
- S-au efectuat fundatii pentru echipamente si s-au montat suportii metalici pentru echipamentele primare de 110kV;
- S-au executat fundatiile celulelor de 20kV din camera de conexiuni si s-a turnat beton pentru suprainaltarea canalului de cabluri in statia exterioara;
- S-au achizitionat echipamente si s-au montat 22 de celule de 20kV in camera de conexiuni;
- S-au achizitionat echipamente si s-au montat dulapurile de comanda si protectie in camera de comanda;
- S-au efectuat lucrari de imprejmuire cu gard de beton in proportie de 80%.